



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลนาคู
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

จัดทำโดย

งานวิชาการและแผนงาน

เทศบาลตำบลนาคู

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน.....เทศบาลตำบลนาคู..... อำเภอ.....นาคู..... จังหวัดกาฬสินธุ์

1 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ถนนลูกรังสายที่นานายณรงค์ศักดิ์ บุญแสน ถึงที่นานางคิม กลัดกันแสง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 212.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 848.00 ตารางเมตร	499,000	499,000	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ถนนสายเลียบบคลองชลประทาน ช่วงข้างร้านช่างชัยไดนาโม ถึงที่นานายสุดตา รั้งระริน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 212.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 848.00 ตารางเมตร	499,000	499,000	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง	
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สาย	499,000	499,000	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง	

	ข้างลำห้วยมะโน ช่วงหน้า บ้าน นางอรัญย์ อ่อนอ้วน ถึงที่นา นายสิงห์ กั่วอำไพ									
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ถนน สายข้างโรงเรียนบ้านวัง เวียง ช่วงข้างบ้าน นายจัน ได ภูมิรัง ถึงที่นา นาง เหลื่อมศรี ยอแสง	215,000	215,000	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง	
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ถนน เลียบบคลองชลประทาน ช่วงที่นา นายสุดตา รัง ระริน ถึงข้างบ้าน ร.ต.ต. เผด็จ เหลื่อมศรี	245,000	245,000	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง	
6	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ 6 ถนน ดินสาย ข้างบ้าน นางลุนนี จิตจง ถึงข้างที่นา นาย สำนัก อุตโม	27,000	27,000	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง	
7	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ 6 ถนน สายที่นานาง กองแพง ศรี หนองแสง ถึงหนอง สาธารณะ หนองบะหม	184,000	184,000	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง	
8	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ 7 ถนน เลียบบคลองชลประทาน ช่วงที่นา นางทิพย์ พลนา คู ถึงที่นา นายเทพ นิลคำ	159,000	159,000	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 ถนน คสล. ช่วงที่นานาง	25,000	25,000	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง	

	ขจรกลีน พลงนาคู หมู่ที่ 2 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์									
10	โครงการปรับปรุงฝาราง ระบายน้ำและฝาบดบ่อกัก น้ำเสียรอบอาคารตลาดสด ทต.นาคู	419,000	419,000	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง	
11	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ถนน สายบ้านนางเพลิน สุลำ นาง ช่วงข้างบ้าน นาง เพลิน สุลำนาง ถึงหน้า บ้าน นางแก่น แสงสาร	303,000	303,000	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง	
12	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ถนน สายข้างตลาดสดเทศบาล ตำบลนาคู ถึงหน้าบ้าน นายมุง เหลือผล	434,000	434,000	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง	
13	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ถนน สายที่นา นายแดง สี มสาร ช่วง ข้างที่นา อ.เข็ม เรียน รังหอม ถึงข้างที่นา นาย แสงว แสงสาร	499,000	499,000	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง	
14	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ถนน สาย หน้าบ้าน นางไพรริ นทร์ ไกรศุณย์ ตลอดสาย	499,000	499,000	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง	
15	โครงการพัฒนาระบบ น้ำประปาพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้ง	77,200	77,200	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง	
16	ปรับปรุงเสริมผิวจราจร ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	1,144,000	1,144,000	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง	

	(ASPHALT CONCRETE) ถนนสายประชาสุขสันต์ (กส.ถ. 25-012) ตลอด สาย หมู่ที่ 6 บ้านวังเวียง ตำบลนาคู จำนวน 2 ช่วง งานปูแอสฟัลต์ติกเสริมผิว จราจร ทุกช่วง หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ ดิกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,034.00 ตารางเมตร งานติดตั้งโคมไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์แบบ ประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร แบบ เสากิ่งเดี่ยว (SA30W6- X1) ประกอบด้วย โคมไฟ ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุด เดียวกัน 30 วัตต์ จำนวน 1 โคม เสากิ่งเดี่ยวแบบ Mid-Hinged Column ความสูง 6 เมตร จำนวน 1 ต้น พุกเหล็ก ความยาว 1.5 เมตร จำนวน 1 ต้น จำนวน 9 ชุด (ตามบัญชี นวัตกรรมไทย ฉบับ เพิ่มเติม ตุลาคม 2564 รหัส 07010014) เทศบาล ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์									
17	ปรับปรุงเสริมผิวจราจร ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	1,612,000	1,612,000	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง	

	(ASPHALT CONCRETE) ถนนสายอัยยวรรณ (กส.ถ. 25-010) ตลอดสาย หมู่ที่ 11 บ้านนาคู ตำบลนาคู ขนาด กว้างเฉลี่ย 5.20 เมตร ยาว 300.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมี พื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,560.00 ตารางเมตร งานติดตั้งโคม ไฟถนนพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบ ในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) ขนาด 30 วัตต์ เส้า สูง 6 เมตร แบบเสากิ่ง เดี่ยว (SA30W6-X1) ประกอบด้วย โคมไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์แบบ ประกอบในชุดเดียวกัน 30 วัตต์ จำนวน 1 โคม เสากิ่ง เดี่ยวแบบ Mid-Hinged Column ความสูง 6 เมตร จำนวน 1 ต้น พุก เหล็ก ความยาว 1.5 เมตร จำนวน 1 ต้น จำนวน 12 ชุด (ตามบัญชีนวัตกรรม ไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2564 รหัส 07010014) เทศบาลตำบลนาคู อำเภอนา คู จังหวัดกาฬสินธุ์									
18	ปรับปรุงเสริมผิวจราจร ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	4,559,000	4,559,000	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง	

	ถนนสายวัดป่าศรีหนอง แคน ช่วง หลังบ้านนาย วิโรจน์ แสงสาร ถึง วัดป่า ศรีหนองแคน หมู่ที่ 7 บ้านนาคลอง ตำบลนาคู กว้าง 4.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,800.00 ตารางเมตร งานติดตั้งโคมไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์แบบ ประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร แบบ เสากิ่งเดี่ยว (SA30W6- X1) ประกอบด้วย โคมไฟ ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุด เดียวกัน 30 วัตต์ จำนวน 1 โคม เสากิ่งเดี่ยวแบบ Mid-Hinged Column ความสูง 6 เมตร จำนวน 1 ต้น พุกเหล็ก ความยาว 1.5 เมตร จำนวน 1 ต้น จำนวน 38 ชุด (ตามบัญชี นวัตกรรมไทย ฉบับ เพิ่มเติม ตุลาคม 2564 รหัส 07010014) เทศบาลตำบลนาคู อำเภอ นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์									
19	ปรับปรุงเสริมผิวจราจร ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	1,803,000	1,803,000	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง	

(ASPHALT CONCRETE) ถนนสายรอบบ้านวังเวียง ฝั่งทิศตะวันตก ช่วงข้าง ร้านแพ็บ คำข้าว ถึง ร้านอยู่ ข้างอ๊อดยานยนต์ หมู่ที่ 6 บ้านวังเวียง ตำบลนาคู กว้าง 4.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,520.00 ตารางเมตร งานติดตั้งโคมไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์แบบ ประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร แบบ เสากิ่งเดี่ยว (SA30W6- X1) ประกอบด้วย โคมไฟ ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุด เดียวกัน 30 วัตต์ จำนวน 1 โคม เสากิ่งเดี่ยวแบบ Mid-Hinged Column ความสูง 6 เมตร จำนวน 1 ต้น พุกเหล็ก ความยาว 1.5 เมตร จำนวน 1 ต้น จำนวน 15 ชุด (ตามบัญชี นวัตกรรมไทย ฉบับ เพิ่มเติม ตุลาคม 2564 รหัส 07010014) เทศบาลตำบลนาคู อำเภอ นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20	ปรับปรุงเสริมผิวจราจร ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) ถนนพลอยมุกดา (กส.ถ 25-005) ตลอดสาย หมู่ที่ 11 บ้านนาคู ตำบลนาคู กว้างเฉลี่ย 6.50 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 1,495.00 ตาราง เมตร งานติดตั้งโคมไฟ ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุด เดียวกัน (All In One Solar Street Light) ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร แบบเสากิ่งเดี่ยว (SA30W6-X1) ประกอบด้วย โคมไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์แบบ ประกอบในชุดเดียวกัน 30 วัตต์ จำนวน 1 โคม เสากิ่ง เดี่ยวแบบ Mid-Hinged Column ความสูง 6 เมตร จำนวน 1 ต้น พุก เหล็ก ความยาว 1.5 เมตร จำนวน 1 ต้น จำนวน 10 ชุด (ตามบัญชีนวัตกรรม ไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2564 รหัส 07010014) เทศบาลตำบลนาคู อำเภอ นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	1,435,000	1,435,000	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองช่าง	
รวม 20 โครงการ		15,136,200	15,136,200	-						

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,066,690	834,180	232,510	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองการศึกษา	
2	อาหารเสริม(นม)ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลนาคู	253,700	209,659.43 (โอนเพิ่ม)	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองการศึกษา	
3	อาหารเสริม(นม) ให้แก่ โรงเรียนบ้านนาคู	496,750	471,531.87 (โอนเพิ่ม)	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองการศึกษา	
4	อาหารเสริม(นม) ให้แก่ โรงเรียนบ้านวังเวียง	158,540	138,966.12 (โอนเพิ่ม)	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองการศึกษา	
5	อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาคู	1,034,000	975,700	58,300	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองการศึกษา	
6	อุดหนุนโรงเรียนบ้านวัง เวียง	405,000	351,000	54,000	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองการศึกษา	
7	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม เทศบาลตำบลนาคู	270,000	270,000	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองการศึกษา	
8	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	70,000	99,190		/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองการศึกษา	
9	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลนาคู	10,000	10,000	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองการศึกษา	
10	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	160,000	160,000	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุข ฯ	
11	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่	30,000	175,189 (โอนเพิ่ม)	311	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองสวัสดิการ สังคม	

12	โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วย เอดส์	20,000	20,000	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองสวัสดิการ สังคม	
13	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	10,000	30,000 (โอนเพิ่ม)	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองสวัสดิการ สังคม	
14	โครงการอบรมสัมมนา และพัฒนาสตรี	10,000	20,000 (โอนเพิ่ม)	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองสวัสดิการ สังคม	
15	โครงการวันผู้สูงอายุ	40,000	40,000	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองสวัสดิการ สังคม	
16	โครงการสร้างความรู้รัก สามัคคีของประชาชนใน ชุมชน	10,000	10,000	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองสวัสดิการ สังคม	
17	โครงการแข่งขันกีฬาและ นันทนาการผู้สูงอายุ ผู้ พิการและผู้ป่วยเอดส์	20,000	50,000 (โอนเพิ่ม)	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองสวัสดิการ สังคม	
18	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันรู้เสี่ยงไม่เสี่ยงเอดส์	10,000	20,000 (โอนเพิ่ม)	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองสวัสดิการ สังคม	
19	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	30,000	30,000	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองการศึกษา	
20	โครงการแข่งขันฟุตบอล นาคูคัพ	50,000	50,000	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองการศึกษา	
21	โครงการกีฬาชุมชนด้านยา เสพติด	50,000	98,150 (โอนเพิ่ม)	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองการศึกษา	
22	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	300,000	296,860	3,140	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองการศึกษา	
23	โครงการจัดงานประเพณี เจ้าปู่	100,000	94,830	5,170	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองการศึกษา	
24	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	80,000	80,000	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองการศึกษา	
25	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	35,000	38,300 (โอนเพิ่ม)	1,700	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุข ฯ	
รวม 25 โครงการ		4,719,680	4,573,556	355,131						

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการ Big cleaning day โดยอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	5,000	5,000	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุขฯ	
2	โครงการจัดการขยะต้นทาง	5,000	1,500	3,500	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุขฯ	
3	โครงการบริหารจัดการสถานที่ทิ้งขยะ(รั้วหน้าบ่อขยะ ทต.นาคู) บริเวณ บ่อขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาคู หมู่ที่ 6	393,000	393,000	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุขฯ	
รวม 3 โครงการ		403,000	399,500	3,500						

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลนาคู เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	10,000	10,000	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	สำนักปลัดเทศบาล	
2	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	50,000	326,570 (โอนเพิ่ม)	23,430	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	สำนักปลัดเทศบาล	
3	โครงการรับเสด็จพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์	50,000	495,330 (โอนเพิ่ม)	4,670	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	สำนักปลัดเทศบาล	

4	โครงการวันเทศบาล	5,000	14,073 (โอนเพิ่ม)	5,927	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	สำนัก ปลัดเทศบาล	
5	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงและเผยแพร่ กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญห หนี้สิน	5,000	5,000	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	สำนัก ปลัดเทศบาล	
6	อุดหนุนเทศบาลตำบลภู แล่นช้าง	35,000	35,000	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	สำนัก ปลัดเทศบาล	
7	โครงการจัดทำและ ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	192,000	192,000	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองคลัง	
8	โครงการบริการประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้	15,000	14,932	68	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	กองคลัง	
9	โครงการวัน อปพร.	5,000	5,000	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	สำนัก ปลัดเทศบาล	
10	โครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลปีใหม่	5,000	2,400	2,600	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	สำนัก ปลัดเทศบาล	
11	โครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลสงกรานต์	5,000	-	5,000	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	สำนัก ปลัดเทศบาล	
12	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	50,000	150,000 (โอนเพิ่ม)	-	/			1 ต.ค 66 – 30 ก.ย. 67	สำนัก ปลัดเทศบาล	
รวม 12 โครงการ		427,000	1,250,305	41,695						
รวมทั้งสิ้น 60 โครงการ		20,685,880	21,359,561	400,326						

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ปัญหา/อุปสรรค

1. ปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาคูมีมาก แต่งบประมาณของเทศบาลตำบลนาคูไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ
2. ข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย

ข้อเสนอแนะ

1. 1. การจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นรอบถัดไปควรบรรจุโครงการที่สามารถดำเนินการได้ ไม่ควรบรรจุโครงการมากเกินไปและไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งทำให้มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการอยู่หลายโครงการ
2. กระบวนการทำงานและการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อนทำให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า
3. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น
4. ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายและงบประมาณที่มีจำกัดและบางเรื่องอาจทำไม่ได้